

- Harmonogram prác od zhotoviteľa MENERT, s.r.o., doručený 5.6.2023

Práce, realizované v termíne od 5.6.2023 – 12.6.2023

K01 (T. Ševčenku, Nábrežná, Fučíkova)

- Pokládka a montáž nových rozvodov TV + ÚK
- Realizácia výkopových prác

K03 (Ťačevská, Bezručova)

- Pokládka a montáž nových rozvodov UK na prvom úseku, pokládka a montáž nových rozvodov TV + ÚK na druhom úseku, realizácia výkopových prác na treťom úseku
- 5.6.-9.6.2023 odstávka prvého úseku a realizácia prepojenia vnútorných rozvodov na nové rozvody TV

K04 (Sv. Jakuba, Komenského)

- Pokládka a montáž nových rozvodov ÚK na prvom úseku
- Demontáž rozvodov ÚK na ďalšom úseku

K07 (Slovenská, Dlhý rad)

- Pokládka a montáž nových rozvodov ÚK na prvom úseku
- Realizácia výkopových prác na druhom úseku

K08 (Dlhý Rad, Hurbanova)

- Pokládka a montáž nových rozvodov ÚK + zásyp potrubnej trasy vetva Mestská polícia