

- Harmonogram prác od zhotoviteľa MENERT, s.r.o., doručený 16.6.2023

### **Práce, realizované v termíne od 19.6.2023 – 26.6.2023**

#### **K01 (T. Ševčenku, Nábřežná, Fučíkova)**

- Pokládka a montáž nových rozvodov TÚV + UK
- Realizácia výkopových prác a demontáž potrubia
- Montáž vnútorných rozvodov UK + DOS

#### **K03 (Ťačevská, Bezručova)**

- Kompletáž rozvodov UK na prvom úseku
- Pokládka a montáž nových rozvodov UK na druhom úseku, pokládka a montáž nových rozvodov TÚV + UK na treťom úseku, realizácia výkopových prác na štvrtom úseku
- 19.6.-23.6.2023 odstávka druhého úseku a realizácia prepojenia vnútorných rozvodov na nové rozvody TÚV
- Montáž vnútorných rozvodov TÚV + modulov TÚV

#### **K04 (Sv. Jakuba, Komenského)**

- Zásyp potrubia na prvom úseku v areáli ZŠ Komenského
- Príprava lôžka na druhom úseku

#### **K07 (Slovenská, Dlhý rad)**

- Pokládka a montáž nových rozvodov UK na prvom úseku
- Demontáž potrubia a príprava lôžka na druhom úseku
- Montáž vnútorných rozvodov UK + DOS

#### **K08 (Dlhý Rad, Hurbanova)**

- Kompletáž rozvodov UK
- Montáž vnútorných rozvodov UK + DOS