


Práce realizované v termíne od 1.3.2023 – 12.3.2023

- Doplňenie harmonogramu od zhotoviteľa MENERT, s.r.o., doručený 3.3.2023

Aktualizácia prác prebiehajúcich od 5.3.2023 – 12.3.2023.

- Vytyčovanie inžinierskych sietí na všetkých okruhoch
- K07 – realizácia vnútorných rozvodov na ul. Slovenská
- Dovozy potrubia: -K01: utorok, streda
 -K03: štvrtok, piatok
- Skladová plocha materiálu pre okruh K03



- Harmonogram prác od zhotoviteľa MENERT, s.r.o., doručený 28.2.2023

Dovoz potrubia UK pre okruh K01:

- 2.3.2023 – 2 kamiony
- 3.3.2023 – 1 kamion
- 6.-8.3.2023 – 2 kamiony

Skladová plocha materiálu bude zo zadnej strany budovy ul. Fučíkova 35, 36.



Zahájenie prác v interiéri na okruhu K07:

- 1.3.2023 – dovoz a vykládka staníc na svoju pozíciu
- 6.3.2023 – začiatok montážnych prác na ul. .Slovenska 9-17

Zahájenie vytyčovania inžinierskych sietí:

- 1.3.2023 – vytýčenie siete na okruhoch K03, K04
- 6.3.2023 – vytýčovanie siete na všetkých okruhoch