

Identifik	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	2														
						aug	sep	Štvrť. 4, 2022			Štvrť. 1, 2023			Štvrť. 2, 2023			Štvrť. 3, 2023		Štvrť. 4, 2023	
								okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt
0	→	<b>HMG Bardejov - K5</b>	<b>262 dni?</b>	<b>Ut 20.9.22</b>	<b>Str 20.9.23</b>	[Timeline bar from 20.9.22 to 20.9.23]														
1	→	<b>K5</b>	<b>262 dni?</b>	<b>Ut 20.9.22</b>	<b>Str 20.9.23</b>	[Timeline bar from 20.9.22 to 20.9.23]														
2	→	Prevzatie staveniska	0 dni	Ut 20.9.22	Ut 20.9.22	[Timeline bar from 20.9.22 to 20.9.22]														
3	→	Príprava, dodávka a montáž OST vrátane MaR, ELI, OPTI, vnútorných rozvodov TUV + UK + voda	141 dni	Ut 20.9.22	Ut 4.4.23	[Timeline bar from 20.9.22 to 4.4.23]														
4	→	Vytýčenie inžinierskych sieti a trasy potrubia	5 dni	Str 1.3.23	Ut 7.3.23	[Timeline bar from 1.3.23 to 7.3.23]														
5	→	Výkopové práce a príprava lôžka	60 dni	Str 8.3.23	Ut 30.5.23	[Timeline bar from 8.3.23 to 30.5.23]														
6	→	Potrubné predizolované rozvody - dodávka + montáž	65 dni	Str 3.5.23	Ut 1.8.23	[Timeline bar from 3.5.23 to 1.8.23]														
7	→	Tlakové skúšky a dokončovacie práce predizolovaného potrubia	15 dni	Str 26.7.23	Ut 15.8.23	[Timeline bar from 26.7.23 to 15.8.23]														
8	→	Skúšky, revízie, uvádzanie do prevádzky	33 dni	Str 2.8.23	Pi 15.9.23	[Timeline bar from 2.8.23 to 15.9.23]														
9	→	Montáž prepojov ELI a MaR	22 dni	Str 2.8.23	Št 31.8.23	[Timeline bar from 2.8.23 to 31.8.23]														
10	→	Zásyp potrubia a zhotovenie lôžka pre ELI a MaR	22 dni	Str 2.8.23	Št 31.8.23	[Timeline bar from 2.8.23 to 31.8.23]														
11	→	Úprava komunikácií a spevnených plôch	31 dni	Str 9.8.23	Str 20.9.23	[Timeline bar from 9.8.23 to 20.9.23]														
12	→	Odobzdanie stavby	0 dni	Str 20.9.23	Str 20.9.23	[Timeline bar from 20.9.23 to 20.9.23]														
13	→?	Pracovná doba v pracovných dňoch a dňoch pracovného voľna bude prebiehať od 7:00 do 18:00 hod. Počas sviatkov a v dňoch pracovného pokoja sú práce na stavenisku																		

Projekt: HMG Bardejov - K5 Dátum: Ut 26.7.22	Úloha		Súhrn projektu		Manuálna úloha		Iba začiatok		Termín	
	Rozdeliť		Neaktívna úloha		Iba trvanie		Iba dokončiť		Priebeh	
	Medzník		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Externé úlohy		Manuálny priebeh	
	Súhrn		Neaktívny súhrn		Manuálny súhrn		Externý medzník			